

# **Projet de nouvelle école**

**SIRP de Lacougotte-Cadoul, Veilhes, Viviers lès Lavour**

Commune de Viviers lès Lavour  
Rencontre avec les parents d'élèves  
08/01/2018

# Organisation de la présentation

- **Avancement du projet**
- **Points de vigilance**
- **Implantation de la salle de classe modulaire**
- **Calendrier prévisionnel des travaux**
- **Exemple de salle de classe modulaire**
- **Echanges**


# Avancement du projet

- Historique / contexte communal
- Présentation du pré-projet au conseil d'école (17/11/2017)
- Rencontre de l'inspecteur de la circonscription de Lavour
  - Présentation du projet
  - Visite du site
  - Avis favorable de l'inspecteur et des 2 préventeurs présents
- Procédure de sélection du maître d'œuvre (décembre 2017)
- Vente définitive de l'école le 31/03/2018 (compromis de vente signé en septembre 2017)

# Points de vigilance

- **Issus de la rencontre avec l'académie et Mme l'enseignante de Viviers lès Lavour**
  - Effectif lors de la période de travaux
  - Continuité de service (déménagement école/modulaires)
  - Circulation sur le parking
  - Accès sécurisé à la cours et a l'école pour les pompiers
  - Prise en compte des plans de sécurité (vigipirate et autres)
  - Superficie des salles (ex classe de 45m<sup>2</sup>)

# Implantation sur le terrain de salle communale



# Calendrier prévisionnel des travaux

ANNEE	ANNEE 1												ANNEE 2					
	MOIS THEORIQUE																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
SEMAINES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>PHASES PROJET</b>	Lancement du PRO pendant la période d'instruction du PC																	
Validation PRO par le Maître d'Ouvrage	Validation du maître d'ouvrage																	
<b>PHASES ACT</b>																		
ACT _ Montage du dossier Consultation des Entreprises																		
ACT _ Validation DCE / M. Ouvrage et lancement consultation	Validation du maître d'ouvrage																	
ACT _ Lancement de la consultation des entreprises	1 mois minimum nous semble être un délai raisonnable en MAPA + remise des offres à faire coïncider avec l'obtention du PC																	
ACT _ Analyse des offres (questions / réponses)																		
ACT _ remise du rapport d'analyse																		
ACT _ Validation rapport et Négociation si souhait Maître d'ouvrage	Validation du maître d'ouvrage																	
ACT _ Mise au point Marché																		
ACT _ Montage des dossiers Marchés et notification																		
<b>PHASES EXE</b>																		
<b>PHASES TRAVAUX</b>																		
Préparation + Travaux	3 semaines de préparation																	
DET _ DIRECTION DE L'EXECUTION DES CONTRATS DE TRAVAUX	10 mois																	
AOR _ ASSISTANCE AUX OPERATIONS DE RECEPTION																		
<b>SEMAINES DE CONGES ANNUELS (sur la période ETUDES et TRAVAUX)</b>																		

# Salles de classes modulaires



# Salles de classes modulaires



# Salles de classes modulaires



# Salles de classes modulaires



# Salles de classes modulaires



# Salles de classes modulaires



# Salles de classes modulaires



# Echanges

**Merci pour votre attention et votre participation !**